

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

D O S A R nr. 01-25 6/19

Documente privind justificarea adoptării Deciziei Consiliului Raional

Cu privire la raportul privind reabilitarea capitală a drumului public L103

(Volovița-Vasilcău în cadrul Proiectului transfrontalier „Drumuri bune și accesibile în comuna Comarna, Județul Iași, România și comuna Vasilcău, raionul Soroca, Republica Moldova”)

Data constituirii _____ 2023

Total file –

Termen de păstrare - permanent


mun. Soroca

CONSILIUL RAIONAL SOROCA
Data 25.07.2023
Indicele 02/1-18/1448

Stimate domnule Președinte,

Secția Administrația Publică din cadrul Aparatului Președintelui raionului, roagă să fie inclus în ordinea de zi a ședinței Consiliului Raional proiectul deciziei **Cu privire la raportul privind reabilitarea capitală a drumului public L103** (Volovița-Vasilcău în cadrul Proiectului transfrontalier „Drumuri bune și accesibile în comuna Comarna, Județul Iași, România și comuna Vasilcău, raionul Soroca, Republica Moldova”)

Iurie Spinei,
Șef al Secției Administrației Publice
din cadrul Aparatului Președintelui raionului

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'I. Spinei', written over the typed name and title.

Dlul Veaceslav Rusnac,
Președinte al Raionului Soroca



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA
DECIZIE

Cu privire la raportul privind reabilitarea
capitală a drumului public L103

Consiliul Raional Soroca întrunit în ședința ordinară în data de 27 iulie 2023;

În temeiul:

- art. 43 alin. (2) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare;
- Contractului de Grant semnat la 29.06.2023 între comuna Comarna, județul Iași (România) și ministerul dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației (România), cu modificările ulterioare;
- Deciziei Consiliului raional Soroca nr. 33/08 din 17 septembrie 2019 „Cu privire la implementarea proiectului „Drumuri bune și accesibile în comuna Comarna, Județul Iași, România comuna Vasilcău, raionul Soroca, Republica Moldova”;
- Deciziei Consiliului raional Soroca nr. 5/19 din 04 noiembrie 2021 „Cu privire la proiectul „Drumuri bune și accesibile în comuna Comarna, Județul Iași, România comuna Vasilcău, raionul Soroca, Republica Moldova”;

DECIDE:

1. Se ia act de Raportul privind reabilitarea capitală a drumului public L103 (Volovița-Vasilcău în cadrul Proiectului transfrontalier „Drumuri bune și accesibile în comuna Comarna, Județul Iași, România și comuna Vasilcău, raionul Soroca, Republica Moldova”), conform anexei.

2. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de Stat al Actelor Locale și poate fi contestată la Judecătoria Soroca, sediul Central în termen de 30 zile, conform prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova.

Elaborat: _____
Aparatului Președintelui raionului

Iurie Spinei, Șef al Secției Administrație Publice din cadrul

_____ Asea Railean, manager de proiect

Coordonat: _____

Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

_____ Alla Bordianu, Vicepreședinte al raionului Soroca

_____ Iurie Tănase, Vicepreședinte al raionului Soroca

Avizat: _____

Stela Zabrian, secretar al Consiliului Raional Soroca

Raport cu privire la "Reabilitarea capitală a drumului public L103, Volovița-Vasilcău, în cadrul proiectului: „Good and accessible roads in Comarna, Iasi and Vasilcau, Soroca” / „Drumuri bune și accesibile în Comarna, Iași și Vasilcău, Soroca”.

*Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operational Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020 prin intermediul instrumentului European de Vecinătate (ENI –CBC) -cod proiect - **1HARD/3.1/73** și se implementează de Comuna Comarna județul Iași în parteneriat cu Consiliul Raional Soroca.*

Proiectul se implementează în baza **GRANT CONTRACT Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014-2020 - financed by ENI CBC- 1HARD/3.1/73** semnat la data de **23 februarie 2022** și a **Partnership Agreement** Agreement between Lead Beneficiary and Beneficiaries Joint Operational Programme Romania-Republic of Moldova 2014-2020 semnat la data de 14 ianuarie 2022.

Conform activităților proiectului activitatea nr.4 este **Executarea lucrărilor de reabilitare.**

Activitatea principală în cadrul acestui proiect este nr. 4 – executarea lucrărilor de reabilitare a două porțiuni de drum – Comarna și Vasilcău.

Suma totală a proiectului este de 1 803 765,62 dintre care contribuția UE Suma totală a proiectului este de 1 600 000,00 euro, iar contribuția CR Soroca este de 203 765,62

La data de 29.06.2023 a fost semnat acordul adițional la contractul de grant pentru acordarea sumei suplimentar

Pentru desfășurarea acestei activități a fost publicat

Anunț inițiere a procedurilor locale de licitație deschisă conform ePRAG - EXACT External Wiki - EN - EC Public Wiki (europa.eu) 2016

<https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/ePRAG>

Realizarea Lucrărilor de reparație capitală a drumului public local L103 Volovița - Vasilcău în cadrul proiectului "Good and accesible roads in Comarna, Iasi and Vasilcau, Soroca" / "Drumuri bune și accesibile în Comarna, Iași și Vasilcău, Soroca"

Referință de publicare: 7 la care au participat 2 agenți economici.

SRL [REDACTAT] – 33 820 022, 59 lei

SRL [REDACTAT] - 33 623 096,87 lei

Această licitație a fost anulată din cauza lipsei surselor financiare necesare.

Apoi echipa de implementare a întreprins mai multe acțiuni, au urmat demersuri către program și toate instituțiile de resort din cadrul guvernului, a fost depus o propunere de proiect prin cancelaria de stat pentru a primi suport adăugător.

Datorită lucrului efectuat de echipa de implementare a proiectului s-a alocat suma suplimentară de 600 000,00 euro.

7. Etanșarea rosturilor de dilatare - termenul de execuție 20 zile, lunile 4 – 7 de implementare a proiectului, executat 0.
8. Amenajarea drumurilor laterale - termenul de execuție 150 zile, lunile 3 - 7 de implementare a proiectului, executat 0.
9. Construcția îmbrăcăminteii din beton asfaltic- termenul de execuție 5 zile, luna 8 de implementare a proiectului, executat 0.
10. Construcția rigolelor - termenul de execuție 63 zile, lunile 4 - 5 de implementare a proiectului, executat 0.
11. Construcția acostamentelor, semănarea taluzelor și acostamentelor - termenul de execuție 120 zile, lunile 4 - 5 de implementare a proiectului, executat 0.
12. Instalarea indicatorilor rutieri - termenul de execuție 30 zile, lunile 4 - 5 de implementare a proiectului, executat 0.
13. Executarea marcajelor rutiere - termenul de execuție 9 zile, luna 8 de implementare a proiectului, executat 0.
14. Amenajarea tumbelor chilometrice și a parapetilor metalici - termenul de execuție 30zile, lunile 4 - 5 de implementare a proiectului, executat 0.

În total au fost efectuate lucrări pe parcursul a 4 luni, conform proiectului urma să fie efectuate 33,33 % din lucrări.

La moment lucrările sunt executate 22,15 % din volumul de lucrări ce urmau să fie executate. Reținerea este de 11,18 %, în timp constituie 3 luni – lunile în care nu au fost efectuate lucrări din cauza condițiilor climaterice.

Raportul este elaborat de:

Serghei Nastes, expert tehnic în cadrul proiectului



Marin Trifailo, supervizor tehnic – se atașează raportul semnat de supervizorul tehnic.

Asea Railean, manager de proiect.



Comarna, județul Iași, România și Vasilcău, r. Soroca R. Moldova”, obiectivele preconizate nu au fost atinse în totalitate.

Obiectul sus nominalizat conține 14 obiective conform graficul de execuție a lucrărilor prezentat de către antreprenor [REDACTAT].

Obiectivele:

1. Decaparea îmbrăcămintei rutiere, fundației existente din piatră spartă, demolarea podețelor existente din beton armat- lucrările urmau să fie executate în lunile 2 și 3 în decurs de 22 zile lucrătoare. Obiectivul dat este executat în mărime de 84% din volumul de lucrări necesare. (mai sunt necesare lucrări la un podeț)
2. Lucrări de terasament, transportare, nivelare, consolidare, compactare. Poziția dată urma să fie executată în lunile 2 – 6 de implementare a proiectului în decurs de 98 zile. La moment obiectivul nominalizat a fost atins în mărime de 84% din volumul de lucrări necesare. (mai sunt necesare lucrări la un podeț)
3. Desfacerea suprafețelor de arbori și arbuști. Poziția dată nu a fost executată în timpul nominalizat în lunile 2 – 3 din lunile de implementare a proiectului 42 zile, din lipsa autorizației sanitare, care nici până la moment nu există. Totuși au fost efectuate câteva lucrări - La moment sau executat 20% din sarcina pusă la defrișare – și anume defrișarea arborilor entru care nu este necesară autorizația; iar defrișarea copacilor va fi efectuată odată cu obținerea autorizației de către CR Soroca. Această lucrare nu a fost inclusă în procesele verbale de îndeplinire a lucrărilor.
4. Construcția a trei podețe. Urmau a fi montate în luna a treia de implementare a proiectului în termen de 22 zile. La moment sunt executate lucrări la 2 podețe în mărime totală de 68%. La un pod lucrul nu este efectuat.
5. Construcția sistemului rutier, umpluri din balast, strat din piatră spartă cu compactare. Conform graficul de execuție a lucrărilor volumul de lucrări nominalizat urma a fi valorificat în lunile 3 – 5 din unile de implementare a proiectului în 63 zile , la moment sunt executate 75% din poziția nominalizată (conform formulei de calcul).

La obiectivele 6 - 14 la ziua de astăzi lucrările nu sunt efectuate încă.

6. Construcția sistemului rutier, îmbrăcămintei rutiere din beton, conform graficului termenul de execuție 84 zile, lunile 4 - 5 de implementare a proiectului, executat 0.

Apoi a fost publicat [Anunț repetat inițiere a procedurilor locale de licitație repetată deschisă conform ePRAG - EXACI External Wiki - EN - EC Public Wiki \(europa.eu\) 2016](https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/ePRAG)
<https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/ePRAG>

Realizarea Lucrărilor de reparație capitală a drumului public local L103 Volovița - Vasilcău în cadrul proiectului "Good and accesible roads in Comarna, Iasi and Vasilcau, Soroca"/ "Drumuri bune și accesibile în Comarna, Iași și Vasilcău, Soroca"

Referință de publicare: 7 având ca termen limită 15.09.2022, iar mai apoi prelungit până la 29.09.2022, ora 14:00

Deoarece eram în căutarea surselor financiare a fost prelungita licitația până la 29.09.2022

La această licitație au participat 4 ofertanți:

SRL [redacted] cu valoarea de 32 298 951, 46 lei

SRL [redacted] – cu valoare de 32 893 259,04 lei

SRL [redacted] – 33 758 160, 87 lei

SRL [redacted] - 33 591 122,85 lei

SRL [redacted] a fost desemnat câștigător cu valoarea de 32 298 951, 46 lei .

Conform proiectului tehnic elaborat de proiectant și conform licitației organizate lucrările urmau să fie executate pe parcursul a 12 luni.


În ziua semnării contractului la solicitarea coordonatorului acest termen a fost micșorat cu 4 luni. Antreprenorul a acceptat această condiție, a modificat graficul de execuție a lucrărilor, dar proiectantul nu a modificat proiectul tehnic și nu a dat soluții de executare a lucrărilor pentru 8 luni la solicitarea/nesolicitarea antreprenorului.

Contractul a fost semnat la data de 17 noiembrie 2022.

Ordinul de începere a lucrărilor a fost eliberat din data de 15 decembrie 2022, astfel de atunci urma să fie calculate 12 luni.

Pe parcursul lunilor ianuarie, februarie, martie, aprilie lucrări nu au fost efectuate la terasament din cauza condițiilor climatice.

Pe perioada de raportare 15.12.2022- 24.07.2023 la obiectul "Reabilitarea capitală a drumului public L103, Volovița-Vasilcău, în cadrul proiectului Drumuri bune și accesibile în comuna



S.

Tel.: [REDACTED]

Nr. 20

Din 24.07.2023

Manager de proiect Răilean Asea

Notă informativă

Pe perioada de raportare 15.12.2022- 24.07.2023 la obiectul “Reabilitarea capitală a drumului public L103, Volovița-Vasilcău, în cadrul proiectului Drumuri bune și accesibile în comuna Comarna, județul Iași, Romania și Vasilcău, r. Soroca R. Moldova”, obiectivele preconizate nu au fost atinse în totalitate.

Obiectul sus nominalizat conține 14 obiective conform graficul de execuție a lucrărilor prezentat de către antreprenor SRL [REDACTED]

Obiectivele:

1. Decaparea îmbrăcămintei rutiere, fundației existente din piatră spartă, demolarea podețelor existente din beton armat- lucrările urmau să fie executate în lunile 2 și 3 în decurs de 22 zile lucrătoare. Obiectivul dat este executat în mărime de 84% din volumul de lucrări necesare. (mai sunt necesare lucrări la un podeț)
2. Lucrări de terasament, transportare, nivelare, consolidare, compactare. Poziția dată urma să fie executată în lunile 2 – 6 de implementare a proiectului în decurs de 98 zile. La moment obiectivul nominalizat a fost atins în mărime de 84% din volumul de lucrări necesare. (mai sunt necesare lucrări la un podeț)
3. Desfacerea suprafețelor de arbori și arbuști. Poziția dată nu a fost executată în timpul nominalizat în lunile 2 – 3 din lunile de implementare a proiectului în decurs de 42 zile. Din lipsa autorizației sanitare, care nici până la moment nu există. Totuși au fost efectuate câteva lucrări - La moment sau executat 20% din sarcina pusă la defrișare – și anume defrișarea arborilor pentru care nu este necesară autorizația; iar defrișarea copacilor va fi efectuată odată cu obținerea autorizației de către CR Soroca. Această lucrare nu a fost inclusă în procesele verbale de îndeplinire a lucrărilor.
4. Construcția a trei podețe. Urmau a fi montate în luna a treia de implementare a

proiectului în termen de 22 zile. La moment sunt executate lucrări la 2 podețe în mărime totală de 68%. La un pod lucrările nu au fost executate.

5. Construcția sistemului rutier, umpluri din balast, strat din piatră spartă cu compactare. Conform graficul de execuție a lucrărilor volumul de lucrări nominalizat urma a fi valorificat în lunile 3 – 5 din lunile de implementare a proiectului în 63 zile , la moment sunt executate 75% din poziția nominalizată.

La obiectivele 6 - 14 la ziua de astăzi lucrările nu sunt efectuate .

6. Construcția sistemului rutier, îmbrăcămintei rutiere din beton, conform graficului

termenul de execuție 84 zile, lunile 4 - 5 de implementare a proiectului, executat 0.

7. Etanșarea rosturilor de dilatare - termenul de execuție 20 zile, lunile 4 – 7 de implementare a proiectului, executat 0.

8. Amenajarea drumurilor laterale - termenul de execuție 150 zile, lunile 3 - 7 de implementare a proiectului, executat 0.

9. Construcția îmbrăcămintei din beton asfaltic- termenul de execuție 5 zile, luna 8 de implementare a proiectului, executat 0.

10. Construcția rigolelor - termenul de execuție 63 zile, lunile 4 - 5 de implementare a proiectului, executat 0.

11. Construcția acostamentelor, semănarea taluzelor și acostamentelor - termenul de execuție 120 zile, lunile 4 - 5 de implementare a proiectului, executat 0.

12. Instalarea indicatorilor rutieri - termenul de execuție 30 zile, lunile 4 - 5 de implementarea proiectului, executat 0.

13. Executarea marcajelor rutiere - termenul de execuție 9 zile, luna 8 de implementare a proiectului, executat 0.

14. Amenajarea tumbelor chilometrice și a parapetilor metalici - termenul de execuție 30 zile, lunile 4 - 5 de implementare a proiectului, executat 0.

La moment lucrările sunt executate 22,15% din volumul de lucrări ce urmau să fie executate.


Cu respect,

Responsabil tehnic



Marin Trifailo





REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

SECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Notă informativă la proiectul de decizie:

Cu privire la raportul privind reabilitarea capitală a drumului public L103

(Volovița-Vasilcău în cadrul Proiectului transfrontalier „Drumuri bune și accesibile în comuna Comarna, Județul Iași, România și comuna Vasilcău, raionul Soroca, Republica Moldova”)

1. Autorul.

Proiectul de Decizie Cu privire la raportul privind reabilitarea capitală a drumului public L103 (Volovița-Vasilcău în cadrul Proiectului transfrontalier „Drumuri bune și accesibile în comuna Comarna, Județul Iași, România și comuna Vasilcău, raionul Soroca, Republica Moldova”) a fost elaborat de către membrii echipei de implementare a proiectului în colaborare cu specialiștii din Secția Administrație Publică.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului

Proiectul de decizie și raportul privind reabilitarea capitală a drumului public L103 (Volovița-Vasilcău în cadrul Proiectului transfrontalier „Drumuri bune și accesibile în comuna Comarna, Județul Iași, România și comuna Vasilcău, raionul Soroca, Republica Moldova”) a fost elaborat la solicitarea consilierilor raionali. Proiectul dat este inclus în Programul de activitate a Consiliului raional Soroca pentru anul 2023.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.

Programul Operațional Comun România – Republica Moldova (ENI) 2014-2020 în cadrul căruia a fost aplicat proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană .

Cand se folosește finanțarea Instrumentului European de Vecinătate (ENI), următoarele reglementări și reguli se aplică Partenerilor proiectului din ambele țări participante în cadrul Programului

- Decizia Comisiei din 17.12.2015 privind aprobarea Programului Operațional Comun România - Republica Moldova (C(2015) 9155 final);
- Regulamentul (UE) Nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) Nr. 897/2014 al Comisiei din 18 august 2014 de stabilire a unor dispoziții specifice privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinătate;
- Regulamentul (UE) Nr. 236/2014 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2014 de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe;
- Documentul de programare aferent sprijinului UE pentru cooperarea transfrontalieră (2014-2020);
- Regulamentul (UE, Euratom) Nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul delegat (UE) Nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind

normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare;

4.Principalele prevederi ale proiectului.

Prin Proiectul Deciziei se ia act de raportul privind reabilitarea capitală a drumului public L103

(Volovița-Vasilcău în cadrul Proiectului transfrontalier „Drumuri bune și accesibile în comuna Comarna, Județul Iași, România și comuna Vasilcău, raionul Soroca, Republica Moldova”)

5.Fundamentarea economico-financiară.

Adoptarea proiectului dat nu necesită surse financiare suplimentare


6.Avizarea și consultarea publică a proiectului.

Proiectul de decizie se prezintă pentru avizare în cadrul Comisiilor de specialitate și se înaintează la ședința Consiliului Raional.

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decisional proiectul de decizie este plasat pe pagina web a Consiliului Raional Soroca www.soroca.md.

Reieșind din cele expuse mai sus, proiectul de decizie se încadrează în competențele de activitate a Consiliului Raional Soroca, prevăzute de art.43 alin.(2) al Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, astfel propunem spre aprobare proiectul de deciziei Cu privire la raportul privind reabilitarea capitală a drumului public L103 (Volovița-Vasilcău în cadrul Proiectului transfrontalier „Drumuri bune și accesibile în comuna Comarna, Județul Iași, România și comuna Vasilcău, raionul Soroca, Republica Moldova”)

Iurie Spinei,
Șef Secție Administrație Publică





REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA
DECIZIE

Cu privire la implementarea proiectului
Drumuri bune și accesibile în comuna Comarna,
județul Iași, România și comuna Vasilcău,
raionul Soroca, Republica Moldova.

Consiliul Raional Soroca întrunit în ședința extraordinară pe data de 17 septembrie 2019;
Luând în dezbatere:

Expunerea de motive din Nota informativă la proiectul deciziei „Cu privire la implementarea proiectului
Drumuri bune și accesibile în comuna Comarna, județul Iași, România și comuna Vasilcău, raionul Soroca,
Republica Moldova”, prezentată de Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri nr. i 02-01/52 din
13.09.2019;

Raportul de expertiză a Serviciului de asistență juridică nr. 01-129/j din 16.09.2019;

Avizul Comisiei pentru întrebări juridice și administrație publică;

- Avizul Comisiei pentru buget, finanțe și administrarea patrimoniului;

În conformitate cu :

- Declarația de parteneriat;

- art. 43 alin.1 lit.(t), art. 53 alin. 1 lit.(p) al Legii privind administrația publică locală (nr. 436-XVI din
28.12.2006) cu modificările și completările ulterioare,

- Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul art. 43(1)t) din Legea privind administrația publică locală (nr. 436-XVI din 28.12.2006) cu
modificările și completările ulterioare,

DECIDE:

1. Se aprobă proiectul „Drumuri bune și accesibile în comuna Comarna, județul Iași, România și comuna Vasilcău, raionul Soroca, Republica Moldova”, cu durata implementării de doi ani, 2020-2022;
2. Cheltuielile în sumă de 15983,0 EURO necesare pentru elaborarea studiului de fezabilitate și proiectului tehnic, ce trebuie a fi depuse la Etapa a treia de evaluare a proiectului vor fi acoperite din veniturile bugetului raional;
3. Se obligă echipa de elaborare și implementare a proiectului, desemnată prin Dispoziția Președintelui raionului Soroca nr. 30 din 16.03.2018 să asigure prezentarea documentelor solicitate de finanțator în termenii stabiliți de Program, consolidarea eforturilor comune cu partenerii transfrontalieri la implicarea activă în realizarea proiectului;
4. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul oficial al Consiliului Raional www.soroca.org.md și totodată se comunică prin transmiterea copiilor:
 - Oficiului Teritorial Soroca a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;
 - Președintelui Raionului Soroca;
 - Direcției Finanțe Soroca;
 - Primăriei comunei Comarna, județul Iași, România;

Președinte al ședinței

Zgardan Dumitru

Contrasemnat

Belous Clavdia,

Secretar interimar al Consiliului Raional Soroca

Nr. 33/08

din 17 septembrie 2019

CONSILIUL RAIONAL SOROCA
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA
COPIA ESTE CONFORMĂ
CU ORIGINALUL
Secretar al Consiliului Raional Soroca





REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DECIZIE

Cu privire la proiectul „Drumuri bune și accesibile
în comuna Comarna județul Iași, România
și comuna Vasilcău, raionul Soroca, Republica Moldova”

Consiliul Raional Soroca întrunit în ședință extraordinară la data de 4 noiembrie 2021
în temeiul:

- art. 43 alin. (1) lit. t) și alin. (2) al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare;
- Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative,

DECIDE:

1. Se aprobă Acordul de Parteneriat între Lider de proiect - com. Comarna, jud. Iași, România și Beneficiarul nr. 1 - Consiliul raional Soroca, conform anexei.
2. Se aprobă garantarea cofinanțării în sumă de 142 592,39 EURO, ceea ce constituie 6,06 % din valoarea totală a proiectului de 2 351 453,39 EURO, bugetul Consiliului raional Soroca fiind de 1 142 592,39 EURO, ceea ce constituie 48,59 % din bugetul total al proiectului „Drumuri bune și accesibile în comuna Comarna județul Iași, România și comuna Vasilcău, raionul Soroca, Republica Moldova” cu numărul de referință IHARD/3.1/73, precum și a altor cheltuieli neeligibile, sau orice alte costuri necesare pentru implementarea proiectului.
3. Se acordă împuterniciri depline Președintelui raionului Soroca, dlui Veaceslav RUSNAC, în vederea implementării proiectului nominalizat în pct.2 a prezentei decizii, inclusiv semnarea Acordului de Parteneriat și a documentelor aferente proiectului.
4. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Registrul de Stat al actelor locale și totodată se comunică prin transmiterea copiilor:

- Președintelui Raionului Soroca;
- Vicepreședinților raionului Soroca;
- Direcției Finanțe;
- Serviciului Proiecte Investiționale;
- Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

Președinte al ședinței

Iurie TODIREAN

Contrasemnat

Stela ZABRIAN,
Secretar al Consiliului Raional Soroca

nr. 5/19
din 04 noiembrie 2021
municipiul Soroca

CONSILIUL RAIONAL SOROCA
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA
COPIA ESTE CONFORMĂ
CU ORIGINALUL
secretar al Consiliului Raional Soroca

