



**REPUBLICA MOLDOVA**  
**CONSILIUL RAIONAL SOROCA**  
**DECIZIE**

Cu privire la drumul public  
local L103 Volovița - Vasilcău

Consiliul Raional Soroca întrunit în ședința ordinară în data de 15 mai 2024,

În temeiul:

- art. 43 alin.(2) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare,

**DECIDE:**

1. Se i-a act de:

1.1 Raportul privind execuția lucrărilor de reparație a drumului public local L 103 - Volovița-Vasilcău din cadrul proiectului „Drumuri bune și accesibile în comuna Comarna Județul Iași, România și comuna Vasilcău, raionul Soroca, Republica Moldova”, prezentat de supraveghetorul tehnic, conform anexei nr.1;

1.2 Informația prezentată de Serviciul financiar al Aparatului Președintelui Raionului Soroca, conform anexei nr.2;

1.3 Informația prezentată de Direcția Finanțe al Consiliului Raional Soroca, conform anexei nr.3;

2. Se acceptă realizarea lucrărilor de reparație capitală a drumului L103 Volovița - Vasilcău (Km0+000-km3+700) în urma expertizei tehnice și a documentației perfectate.

3. Se acordă împuterniciri depline Președintelui raionului Soroca, Veaceslav Rusnac în vederea realizării tuturor procedurilor aferente în scopul execuției lucrărilor și recepționării obiectului.

4. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al Actelor Locale și poate fi contestată la Judecătoria Soroca, sediul Central în termen de 30 de zile, conform prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova.

Președinte al ședinței

CAUN Elena

Contrasemnat



MĂRÎI Alina  
Secretar al Consiliului Raional Soroca

nr.2/63  
din 15 mai 2024  
municipiul Soroca

Anexa nr. 1  
la Decizia Consiliului Raional Soroca  
**AGENT CONSTRUCT S.R.L.** nr.2/63 din 15 mai 2024

S.R.L. "ALMAPE"

Nr. A-178  
Data: 21.11.2023

Prin prezenta Vă comunicăm, cu privire la implementarea obiectivului "Reabilitarea capitală a drumului public E103 Volovita-Vasilecâu, parte a proiectului Drumuri bune și accesibile în comuna Comarna, județul Iași, România și Vasilecâu r-ul Soroca, Republica Moldova" cu privire la prescripția nr.40 din 02.11.2023, cu nota informativă nr. 44 din 16.11.2023 și nota informativă nr.45 din 20.11.2023 adăugăm următoarele:

Cu privire la calitatea lucrărilor executate pe sectorul PC 23-25 - 24-15 și PC 22-35 - 23-25, toate neconformitățile și deficiențele v-or fi înlăturate. La fel de către SRI "Agent Construct" se v-a executa umplerea cu mastic bituminos al rosturilor transversale ale stratului de beton de ciment

Concomitent Vă comunicăm, că în conformitate cu art. 24 lit d), b) al Legii 721 / 1996 privind calitatea în construcții se vor remedia neconformitățile apărute la lucrările de terasament pe PC 36-70 - 31-20. Totodată, la lucrările de betonare v-or fi remediate fisurile, dinivelările și suprafețele poroase.

Cu privire la cotele de terasament Vă comunicăm, că lucrările de terasament vor fi ajustate la cotele proiectate înaintea amenajării îmbrăcămintei rutiere de beton.

Director



Olesea Digolean



**S.R.L. „ALMAPE”**

MD – 5201, orașul Drochia,  
str. Șoseaua Sorocii, 44/15

Tel.: 069503030; E-mail: [REDACTED]

Nr. 10

Din 25.04.2024

**Președintelui Consiliului  
Raional Soroca  
Rusnac Veaceslav**

### **Raport**

Pe perioada de raportare 15.12.2022 - 31.12.2023 la obiectul "Reabilitarea capitală a drumului public L103, Volovița-Vasilcău, în cadrul proiectului Drumuri bune și accesibile în comuna Comarna, județul Iași, România și Vasilcău, r. Soroca R. Moldova", obiectivele preconizate au fost executate în marime de 39,1% din volumul de lucrări ce urmau să fie executate.

Conform contractului între CR Soroca (beneficiar) și SRL Agent Construct (antreprenor) și graficului de execuție a lucrărilor prezentat de către antreprenor, conținea implementarea a 14 obiective.

### **Obiectivele:**

La obiectivele 1 și 2 :

1. Decaparea îmbrăcămintei rutiere, fundației existente din piatră spartă, demolarea podețelor existente din beton armat.
2. Lucrări de terasament, transportare, nivelare, consolidare, compactare. Obiectivele nominalizate au fost atinse în mărime de 84% din volumul de lucrări necesare (mai sunt necesare lucrări la un podeț).
3. Desfacerea suprafețelor de arbori și arbuști. La moment sau executat 100% din sarcina pusă la defrișare.

**CONSILIUL RAIONAL SOROCA**  
Data 26.04.2024  
Indicele 0211-14/1024



4. Construcția a trei podețe. La moment au fost executate lucrări la 2 podețe în mărime 68%. La un pod lucrările nu au fost executate.
5. Construcția sistemului rutier, umpluri din balast, strat din piatră spartă cu compactare sau executate 78% din poziția nominalizată.
6. Construcția sistemului rutier, îmbrăcăminte rutiere din beton. Obiectivul dat este executat în marime de 23% din volumul lucrărilor necesare de executat.

**La obiectivele 7 – 14 la situația de 31.12.2023 lucrările nu sunt efectuate .**

7. Etanșarea rosturilor de dilatare - executat parțial.
8. Amenajarea drumurilor laterale - executat 0.
9. Construcția îmbrăcăminte din beton asfaltic- executat 0.
10. Construcția rigolelor - executat parțial.
11. Construcția acostamentelor, semănarea taluzelor și acostamentelor - executat 0.
12. Instalarea indicatorilor rutieri - executat 0.
13. Executarea marcajelor rutiere - executat 0.
14. Amenajarea tumbelor chilometrice și a parapeților metalici - executat 0.

### **Neconformități**

În timpul executării lucrărilor de construcții la obiect au fost depistate și pînă în prezent neremediate următoarele neconformități:

1. Nu sunt reabilitate neconformitățile apărute la lucrările de terasamente PC31+20-PC36+70.
2. Nu este adus la cota de proiect terasamentul pentru a amenaja îmbrăcăminte rutieră din beton ciment.
3. La lucrările de betonare nu s-au luat măsuri pentru remedierea fisurilor, denivelărilor suprafețelor poroase.
4. Executarea umplerii rosturilor transversale cu mastic bitumos ( parțial).

Obiecțiile enumerate vin în contradicție cu Legea 721 privind calitatea în construcție, au fost ignorate scrisoarea nr.26 din 12.09.2023 a responsabilui tehnic, nota informativă nr. 07/09-2023 din 18.09.23 expusă de inginer de proiect V.Calitin, notificarea nr. i02/1-18/858 din 20.09.23 a Consiliului Raional Soroca, prescripția nr.32 din 04.10.2023, procesul verbal nr.7 din 13.10.2023, prescripția nr.40 din 02.11.2023, nota informativă nr.44 din 16.11.2023 a responsabilui tehnic, nota informativă din 12.12.2023 cu privire la exemenarea în teren a lucrărilor executate

În acelaș rind, Vă comunic agentul economic SRL Agent Construct prin scrisoarea nr.A-178 din 21.11.2023 a reacționat la obiecțiile enumerate mai sus și sa obligat să remedieze neconformitățile (se anexează).

**Toate neconformitățile apărute în timpul executării lucrărilor în conformitate cu prevederile art.24 lit d), l) al Legii 721 /1996 privind calitatea în construcții, remedierea a defectelor apărute din vina antreprenorului în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție postrecepție timp de 5 ani, se execută din contul antreprenorului.**

Cu respect,

Responsabil tehnic



Marin Trifailo

Secretar al Consiliului Raional Soroca



MĂRÎI Alina



Informatie  
privind lucrările executate la reparatia capitala a drumului public L103  
proiectul Drumuri bune si accesibile in com.Comarna, lasi Romania si com.Vaslicau, Soroca R.Moldova  
SRL Agent Construct,

Nr.do	Nr. data facturii	procese verbale de receptie a lucrarilor executate	suma totala a proces. verbale, lei	suma deduceri din prefinantare, lei	prefinantarea, lei	TOTAL executat, lei
<b>Grant</b>						
1	AAAM8511714 din 10.01.2023				6458840,00	6458840,00
2	AAAM8511712 din 11.01.2023		295899,44		950,29	295899,44
3	EAE000994871 din 17.01.2023	Nr. 1 luna ianuarie 2023	90434,52			90434,52
4	EAE000994870 din 17.01.2023	Nr. 2 luna ianuarie 2023	583328,77	129628,62		453700,15
5	EAG000061842 din 20.03.2023	Nr. 3 luna martie 2023	293363,02	65191,78		228171,24
6	EAG000062925 din 20.03.2023	Nr. 4 luna martie 2023	1197422,89	266093,98		931328,91
7	AAAM8511660 din 27.03.2023	Nr. 5 luna martie 2023	850701,01	189044,67		661656,34
8	AAAM8511638 din 04.05.2023	Nr. 6 luna martie 2023	1029508,36	228779,64		800728,72
9	AAAM8511681 din 13.05.2023	Nr. 7 luna mai 2023	655337,41	145608,31		509629,10
10	AAAM8511665 din 05.06.2023	Nr. 8 luna iunie 2023	1017241,56	226053,68		791187,88
11	AAAM8511634 din 06.07.2023	Nr. 9 luna iulie 2023	1139889,06	253308,68		645251,04
12	AAAR4050947 din 26.10.2023	Nr. 10 luna octombrie 2023	214656,85	47701,52		166955,33
13	AAAR4050958 din 27.10.2023	Nr. 11 luna octombrie 2023	214656,85	47701,52		166955,33
14	AAAR4050992 din 30.10.2023	Nr. 12 luna noiembrie 2023	1028157,38	228479,42		799677,96
15	AAAR4051029 din 13.11.2023	Nr. 13 luna noiembrie 2023	1079179,89	239817,75		839362,14
16	AAAR4050954 din 14.11.2023	Nr. 14 luna noiembrie 2023	990433,86	2115111,09	6459790,29	14007683,72
<b>Total Grant</b>						
<b>FD</b>						
1	AAAM8511653 din 19.07.2023		0,00	0		241329,34
2	AAAR4051003 din 16.08.2023	Nr. 13 luna august 2023	214656,85	47701,52		166955,33
3	AAAR4051998 din 21.08.2023	Nr. 12 luna august 2023	1337409,78	297202,17		1040207,61
4	AAAR4051037 din 15.08.2023	Nr. 11 luna august 2023	429313,66	95403,04		333910,62
5	AAAM8511662 din 01.09.2023	Nr. 14 luna septembrie 2023	325200,62	72266,8		252933,82
6	AAAR4051041 din 29.09.2023	Nr. 17 luna septembrie 2023	214656,85	47701,52		166955,33
7	AAAR4051020 din 27.09.2023	Nr. 16 luna septembrie 2023	2735894,61	607976,57		2369247,38
<b>Total FD</b>						
<b>TOTAL general</b>			<b>12640228,47</b>	<b>6459790,29</b>	<b>6459790,29</b>	<b>16376931,10</b>
0,00						

Secretar al Consiliului Raional Soroca

MĂRII Alina





**Informație**  
**cu privire la proiectul “Drumuri bune și accesibile în com.Comarna, jud.Iași, Romania și com.Vasilcău,r-l Soroca, Republica Moldova”**

Prin Decizia Consiliului raional Soroca nr.5/19 din 04 noiembrie 2021 a fost aprobat Acordul de Parteneriat între Lider de proiect-com. Comarna, jud.Iași, Romania și Beneficiarul nr.1-Consiliul raional Soroca, unde se garantează cofinanțarea în sumă de 142592,39 EURO,ce constituie 6,06% din valoarea totală a proiectului de 2351453,39 EURO.

Pentru Consiliul raional Soroca din suma totală a proiectului revine suma de 1142592,39 EURO, ce constituie 48,59%.

Prin Decizia Consiliului raional Soroca nr.6/26 din 16 decembrie 2021 se modifică Decizia nr.5/19 din 04 noiembrie 2021 “Cu privire la proiectul “Drumuri bune și accesibile în com. Comarna, jud. Iași, Romania și com.Vasilcău, r-l Soroca, Republica Moldova”, unde se garantează cofinanțarea în sumă de 136796,56 EURO, ce constituie 5,83% din valoarea totală a proiectului de 2345657,56 EURO, bugetul proiectului pentru Consiliului raional Soroca fiind aprobat în sumă de 1136796,56 EURO,ce constituie 48,46%.

Prin Decizia CR Soroca nr.1/15 din 17 februarie 2022 “Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pentru anul 2022,” se aprobă suma de 3000,0 mii lei, cofinanțarea proiectului “Drumuri bune și accesibile în com. Comarna, jud. Iași, Romania și com.Vasilcău, r-l Soroca, Republica Moldova.”

În data de 28.04.2022 au intrat în contul curent a Aparatului președintelui raionului suma de 11978609,95 lei, care prin Decizia Consiliului Raional Soroca nr.3/27 din 05 mai 2022 “Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2022,” se majorează bugetul raional la cap.132222 “Granturi capitale primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II” cu suma de 11978,6 mii lei.

Prin Decizia CR Soroca nr. 8/1 din 31 octombrie 2022 se ia act despre implementarea proiectului “Drumuri bune și accesibile în com. Comarna, jud. Iași, Romania și com.Vasilcău, r-l Soroca, Republica Moldova”.

În rezultatul procedurii de desfășurare a licitației este semnat Contract de lucrări pentru acțiuni externe UE nr.7/1HARD/3.1/73 din 17 noiembrie 2022 cu SRL „Agent-Construct”,c/f 1017606008977 în sumă de 32298951,46 lei, pentru realizarea lucrărilor de reparație capitală a drumului public local L103 Volovița-Vasilcău.

Conform fișei de executare a contului curent 10980 “Aparatul președintelui raionului Soroca” soldul de mijloace bănești din proiectul “Drumuri bune și accesibile în com. Comarna, jud. Iași, Romania și com.Vasilcău, r-l Soroca, Republica Moldova” la situația 31.12.2022 constituie suma de 12452297,52 lei.

Prin Decizia CR Soroca nr.1/6 din 12 ianuarie 2023 , „Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023,”se alocă din soldul mijloacelor bănești, constituite în urma executării bugetului raional pe anul 2022 suma de 12452,2 mii lei, surse financiare nevalorificate pentru implementarea proiectului “Drumuri bune și accesibile în com. Comarna, jud. Iași, Romania și com.Vasilcău, r-l Soroca, Republica Moldova”.

Conform demersului nr.52 din 23.01.2023, prezentat de managerul de proiect,dna Asea Railean și înregistrat sub nr.02/1-18/125 din 23.01.2023, prin Decizia CR Soroca nr.2/8 din 01 februarie 2023,



“Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023”, se precizează bugetul raional la partea de venituri la cap.132222 “Granturi capitale primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II” cu suma de 7938,5 mii lei, ce constituie diferența dintre suma grantului acordat, ce urmează să fie alocat, conform condițiilor contractuale de către UE.

Și se alocă din soldul mijloacelor bănești, constituite în urma executării bugetului raional pe anul 2022 suma de 4682,7 mii lei surse financiare pentru implementarea proiectului “Drumuri bune și accesibile în com. Comarna, jud. Iași, Romania și com. Vasilcău, r-l Soroca, Republica Moldova” și conform Deciziei CR nr.2/7 din 01 februarie 2023 “Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pentru anul 2023,” se aprobă suma de 9447,05,0 mii lei, cofinanțarea proiectului “Drumuri bune și accesibile în com. Comarna, jud. Iași, Romania și com. Vasilcău, r-l Soroca, Republica Moldova”.

Prin Decizia nr.4/2 din 10 aprilie 2023 se aprobă Acordul de Parteneriat între Lider de proiect-com.Comarna, jud.Iași, România și beneficiarul nr.1- Consiliul Raional Soroca, în redacție nouă:

„Se garantează cofinanțarea în sumă de 203765,62 EURO, ce constituie 6,76% din valoarea totală a proiectului de 3012626,62 EURO, bugetul Consiliului Raional Soroca fiind de 1803765,62 EURO, ce constituie 59,8 % din bugetul total al proiectul “Drumuri bune și accesibile în com.Comarna, jud.Iași, Romania și com.Vasilcău,r-l Soroca” cu numărul de referință IHARD/3.1/73, precum și a altor cheltuieli neeligibile, sau orice alte costuri necesare pentru implementarea proiectului.

Prin Decizia nr.8/10 din 27 septembrie 2023 , „Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023,” se majorează bugetul raional la cap.132222 “Granturi capitale primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul II” cu suma de 11080,5 mii lei și se restituie în soldul mijloacelor bănești, constituit în urma executării bugetului raional pe anul 2022 suma de 4682,7 mii lei, care au fost alocați prin Decizia nr.02/8 din 01 februarie 2023, pct.2.1, pentru implementarea proiectului „Drumuri bune și accesibile în comuna Comarna, județul Iași, Romania și comuna Vasilcău, raionul Soroca, Republica Moldova”.

În data de 21 decembrie 2023 au intrat în contul curent a Aparatului președintelui suma de 16941767,70 lei (881548,10 EURO).

Prin Decizia nr.4/18 din 21 decembrie 2023 „Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023,” din soldul mijloacelor bănești, constituit în urma executării bugetului raional pe anul 2022 se alocă suma de 239,1 mii lei mijloace financiare pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare de retribuire a muncii personalului din echipa de implementare a proiectului „Drumuri bune și accesibile în comuna Comarna, județul Iași, Romania și comuna Vasilcău, raionul Soroca, Republica Moldova”.

La situația 31 decembrie 2023 soldul mijloacelor bănești din contul contribuției UE constituie 4950781,09 lei și 500000 EURO sau total 14629481,09 lei.

Secretar al Consiliului Raional Soroca



MĂRÎI Alina