

**REPUBLICA MOLDOVA**

**Consiliul raional Soroca**

**D O S A R** nr. 06-20-5/22

Documente privind justificarea adoptării Deciziei Consiliului Raional Soroca

Cu privire la Raportul privind mersul realizării proiectului  
transfrontalier "Ștefan cel Mare, istorie comună  
patrimoniu comun, Soroca-Vaslui"

Data constituirii \_\_\_\_\_ 2023

Total file -

Termen de păstrare - permanent

mun. Soroca



Stimate domnule Președinte,

Prin prezentul, managerul proiectului "Ștefan cel Mare, istorie comună patrimoniu comun, Soroca-Vaslui" 1HARD/2.1/50", solicită respectuos să fie inclus pe ordinea de zi la ședința Consiliului Raional Soroca proiectul deciziei:

Cu privire la Raportul privind mersul realizării proiectului transfrontalier "Ștefan cel Mare, istorie comună patrimoniu comun, Soroca-Vaslui"

Cu respect,

Țarlungă Igor ,  
Manager proiect

Dlul Veaceslav Rusnac  
Președinte al raionului Soroca



REPUBLICA MOLDOVA  
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DECIZIE

Cu privire la Raportul privind mersul realizării proiectului transfrontalier ”Ștefan cel Mare, istorie comună patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”

Consiliul Raional Soroca întrunit în ședință ordinară pe data de 08 iunie 2023;

**Având în vedere:**

Expunerea de motive la Nota informativă prezentată de managerul proiectului nr. 2 din 11.05.2023;

- Raportul de specialitate al Serviciului de Asistență Juridică nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2023;
- Avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltarea socială, culturală, educație, sport și tineret.

**În temeiul:**

- art. 43 alin.(2), din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare.
- Contractului de Grant semnat la 31.03.2021 între Consiliul Raional Soroca și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, România cu modificările ulterioare.
- Deciziei Consiliului Raional Soroca nr.5/6 din 06.11.2020 ”Cu privire la proiectul Ștefan cel Mare, istorie comună patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”.

**DECIDE:**

1. Se ia act de Raportul privind mersul realizării proiectului transfrontalier ”Ștefan cel Mare, istorie comună patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” 1HARD/2.1/50”;
2. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al Actelor Locale și poate fi contestată la Judecătoria Soroca, sediul Central în termen de 30 de zile, conform prevederilor Codului Administrativ al Republicii Moldova.

Elaborat :



Țărălungă Igor, Manager proiect;

Coordonat: \_\_\_\_\_

Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca;

-----

Bordianu Alla, Vicepreședinte al raionului Soroca

\_\_\_\_\_

Tănase Iurie, Vicepreședinte al raionului Soroca;

\_\_\_\_\_

Angela Anici, șef Direcția Finanțe Soroca;

Avizat : \_\_\_\_\_

Zabrian Stela, secretar al Consiliului Raional Soroca.

## **Notă informativă la proiectul de decizie:**

„Raport privind mersul realizării proiectului investițional transfrontalier ”Ștefan cel Mare, istorie comună patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”

nr. 02  
din 11.05.2023

### **1. Autorul.**

Proiectul de Decizie „Raport privind mersul realizării proiectului investițional transfrontalier ”Ștefan cel Mare, istorie comună patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” a fost elaborat de către managerul proiectului în colaborare cu membrii echipei de implementare a Partenerului Lider, ( PL) Consiliul Raional Soroca și partenerii proiectului Consiliul Județean Vaslui (P1) și Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” (P2) din municipiul Vaslui, România.

### **2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite**

Raportul privind mersul realizării proiectului investițional transfrontalier ”Ștefan cel Mare, istorie comună patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” a fost elaborat la solicitarea consilierilor raionali.

### **3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.**

Programul Operational Comun Romania – Republica Moldova (ENI) 2014-2020 în cadrul căruia a fost aplicat proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană și are drept scop crearea ”unei regiuni de prosperitate și bună vecinătate între statele membre ale UE și ale celor cu care se învecinează”.

Când se folosește finanțarea Instrumentului European de Vecinătate (ENI), următoarele reglementări și reguli se aplică Partenerilor proiectului din ambele țări participante în cadrul Programului:

- Decizia Comisiei din 17.12.2015 privind aprobarea Programului Operațional Comun România - Republica Moldova (C(2015) 9155 final);
- Regulamentul (UE) Nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) Nr. 897/2014 al Comisiei din 18 august 2014 de stabilire a unor dispoziții specifice privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinătate;
- Regulamentul (UE) Nr. 236/2014 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2014 de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe;
- Documentul de programare aferent sprijinului UE pentru cooperarea transfrontalieră (2014-2020);
- Regulamentul (UE, Euratom) Nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul delegat (UE) Nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al

Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 12/2016 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului României nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 (doar pentru beneficiarii din România).

#### **4.Principalele prevederi ale proiectului.**

Prin Proiectul Deciziei se i-a act de Raportul privind mersul realizării proiectului transfrontalier "Ștefan cel Mare, istorie comună patrimoniu comun, Soroca-Vaslui" I HARD/2.1/50".

#### **5.Fundamentarea economico-financiară.**

Nu este cazul.

#### **6.Avizarea și consultarea publică a proiectului.**

Proiectul de decizie se prezintă pentru avizare în cadrul Comisiei pentru buget, finanțe și administrarea patrimoniului și Comisiei pentru dezvoltarea socială, culturală, educație, sport și tineret și se înaintează la ședința Consiliului Raional.

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional proiectul de decizie a fost plasat pe pagina web a Consiliului Raional Soroca [www.soroca.md](http://www.soroca.md).

Reieșind din cele expuse mai sus, proiectul de decizie se încadrează în competențele de activitate a Consiliului Raional Soroca, prevăzute de art.43 alin.(2) al Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, astfel propun spre aprobare proiectul de decizie „Raport privind mersul realizării proiectului investițional transfrontalier "Ștefan cel Mare, istorie comună patrimoniu comun, Soroca-Vaslui" .

**Igor Țarălună,**  
**Manager proiect**



## **„Raport privind mersul realizării proiectului investițional transfrontalier ”Ștefan cel Mare, istorie comună patrimoniu comun , Soroca-Vaslui”**

De la data semnării Contractului de Grant, 31.03.2021 între Consiliul Raional Soroca și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, România până la momentul raportării, Aplicantul și Partenerii proiectului au întreprins următoarele acțiuni pentru realizarea activităților planificate:

### **GAI Managementul proiectului:**

#### **Activitatea 1.1 - Organizarea ședințelor tehnice și a ședințelor Comitetului de Coordonare a Proiectului.**

Au fost organizate în total 38 întâlniri tehnice interne (livrabilul D1.1.3) (13- organizate de către beneficiarul principal, 13 - de beneficiarul nr.1 și 13 - de beneficiarul nr.2) pentru a discuta asupra Planului de acțiuni al proiectului, responsabilitățile membrilor echipelor de implementare, realizările proiectului și rezultatele care trebuie atinse în cadrul fiecărei activități, progresul acestora cât și probleme/riscuri de implementare și soluții propuse pentru diminuarea problemelor/riscurilor.

De asemenea, a fost înființat Comitetul de Coordonare a Proiectului (CCP), format din reprezentanți legali, membri ai echipei de proiect și experți pentru a supraveghea implementarea proiectului. Prima întâlnire CCP (livrabilul D1.1.1) a avut loc la Soroca la data de 16.04.2021, cu accent special pe Planul de activități al proiectului, bugetul proiectului, procedurile de achiziție și vizibilitatea proiectului.

**Planificate: 36 ședințe tehnice interne, 2 ședințe a CCP**

**Realizate: 39 ședințe tehnice interne, 1 ședință a CCP**

#### **Activitatea 1.2 - Întocmirea și prezentarea rapoartelor narrative și financiare**

Au fost întocmite și depuse 4 rapoarte de progres narrative și financiare, care conțin aspecte legate de activități și livrabile, realizări și rezultate comune ale proiectului, progres financiar și achiziții, acțiuni de comunicare și liste.

Fiecare partener și-a centralizat toate informațiile tehnice și financiare lunar și le-a raportat partenerului lider. Managerii proiectului în colaborare cu expertul extern au întocmit rapoartele în conformitate cu prevederile Contractului de Grant.

A fost depus Raportul Intermediar consolidat pentru 12 luni de implementare a proiectului urmat de solicitarea de finanțare a tranșei a doua.

**Planificate: 4 Rapoarte Narrative și Financiare, 1 Raport Intermediar, 1 Raport Final**

**Realizate: 4 Rapoarte Narrative și Financiare, 1 Raport Intermediar**

#### **Activitatea 1.3 - Organizarea derulării și finalizarea procedurilor de achiziție**

Beneficiarul Principal - Consiliul Raional Soroca, a finalizat următoarele proceduri de achiziție:

1. Servicii de supervizare lucrări de restaurare – Contract nr.15/30.03.2023 (livrabil D1.3.1)
2. Servicii de tipărire/editare materiale – Contract nr. 3/ 30.06.2021, (livrabil D1.3.2);
3. Serviciilor de traducere/interpretare – Contract nr. 4/ 30.06.2021 (livrabil D1.3.4);

4. Achiziționarea Costume Medievale (20 bucăți), în cadrul Proiectului „Ștefan cel Mare – istorie comună patrimoniu comun, Soroca –Vaslui” - Contract nr.17/17.05.2023(livrabil D1.3.5)
5. Servicii de verificare a cheltuielilor – Contract nr. 5/ 30.06.2021 (livrabil D1.3.3);
6. Servicii de manufacturare/fabricare a modelelor miniaturale cu Cetatea Soroca pentru promovarea proiectului „ Ștefan cel Mare, istorie comună, patrimoniu comun, Soroca Vaslui – Contract nr. 6/ 12.07.2021 (livrabil D1.3.9);
7. Servicii de expertiza tehnica (consultantă) – Contract nr. 7/ 19.07.2021 D1.3.7);
8. Servicii de elaborare a expertizei tehnice de continuare a lucrărilor la Cetatea Soroca- Contract nr.10/24.08.2021 (livrabil D1.3.3);
9. Fabricarea și elaborarea machetei Cetății Soroca la scară mică (2m2) cioplită în piatră, Contractul nr.11/ 31.03.2022. (livrabil D1.3.9);
10. Fabricarea și elaborarea dioramelor – Contract nr.12/29.03.2023(D1.3.9);
11. Fabricarea hărților turistice cu itinerarul Ștefănian, Soroca-Vaslui- Soroca- Contract nr.13/29.03.2023 (D1.3.10);

Au fost încheiate și contracte fără acceptarea prealabilă a unei oferte, la care sumele conform Ghidului practic PRAG nu depășesc 2500 Euro:

1. Achiziționarea produselor petroliere –Benzină A95/Motorină Euro 5 Contract no.1/28.06.2021 (Activitatea 2.2.7 conform bugetului)
2. Achiziționarea materialelor consumabile Contract nr.2/29.06.2021 (Activitatea 9 conform bugetului)
3. Achiziția servicii de organizare a Conferinței de Lansare a proiectului Contract nr.8/19.07.2021 (Activitatea 7.1 conform bugetului)

**Planificate: 12 proceduri de achiziție**

**Realizate: 11 proceduri de achiziție**

Beneficiarul nr. 1 - Județul Vaslui, a finalizat următoarele proceduri de achiziție:

1. Servicii de catering la conferințe (lansare si finala) - Contract nr. 7980/ 04.06.2021 (livrabil D2.1.2) - Acest contract a fost necesar pentru organizarea conferinței de lansare;
2. Servicii de informare si publicitate in cadrul proiectului - Contract nr. 12366/ 31.08.2021 (livrabil D1.3.2);
3. Servicii de întocmire a documentației tehnic-economic a proiectului, a fost încheiată anterior semnării contractului de finanțare. Contractul nr. 16720/ 24.10.2019. Ordinul de începere a etapei IV a contractului-proiect tehnic și detalii de execuție a fost dat la data de 07.04.2021 (livrabile D1.3.11 și D1.3.21).
4. Hărți turistice cu itinerarul Ștefănian, Soroca-Vaslui- Soroca- Contract nr.12366 din 30.08.2021

**Planificate: 4 proceduri de achiziție**

**Realizate: 4 proceduri de achiziție**

Beneficiarul nr. 2, Muzeul Vaslui a finalizat următoarele proceduri de achiziție:

1. Servicii de publicitate, informare si vizibilitate - Contract nr. 21/06.01.2022(livrabil D1.3.2)
2. Contract de servicii de traduceri - Contract nr.1132/15.12.2021(livrabil D1.3.4);



3. Contractarea Serviciilor de Transport Internațional- contractul nr. 925/ 07.06.2022 și contractul nr. 1205/ 06.09.2022 semnat cu SC ORGANIZATION TRAVEL TOURISM SRL Vaslui (pentru locațiile CHIȘINĂU și SOROCA); (livrabil D1.3.12)
4. Expoziția Tematică Itinerantă - contract nr. 924/ 07.06.2022 semnat cu SC OVISER SRL Munteni de Jos (pentru locația VASLUI); (livrabil D1.3.13)
5. Servicii organizare evenimente culturale - Simpozion Științific - Contract nr. 21031/24.11.2021 (livrabil D1.3.14);
6. Achiziționarea „echipamente și echipamente specializate” (camera profesională, cameră video profesională, imprimantă 3D) – contract nr.1054/02.12.2021(livrabil D1.3.17);
7. Achiziționarea HOLOGRAMA (procedură simplificată). Contract nr. 1328/30.09.2022 (livrabil D1.3.20)

Procedura de achiziție de atribuire directă pentru cost administrativ (materiale de birou) -contract nr. 926/ 07.06.2022 semnat cu SC NIRVANA SRL Vaslui și contract nr. 930/ 07.06.2022 semnat cu SC PIXIGIFT SRL Vaslui;

**Planificate:11**

**Realizate:7**

#### **Dificultățile întâmpinate la realizarea GA 1:**

- Procedurile de achiziție a Partenerului Lider au demarat cu întârziere deoarece lista proiectelor de asistență tehnică aflate în derulare, inclusiv și acest proiect a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 246 din 08.04.2010 „Cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investiționale în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte” și publicată abia la 04.06.2021 în Monitorul Oficial Nr. 137-141(7847 – 7851), fapt care a permis abea atunci inițierea legală a procedurilor de achiziții planificate în proiect.
- Partenerul 2, Muzeul Județean „Ștefan Cel Mare din cauza unei deficiențe în ceea ce privește capacitatea administrativă, nu a derulat nici o procedură de achiziție publică, în primele 6 luni de implementare. Pentru a atenua această problemă și a continua cu un ritm de implementare mai rapid, pentru a recupera o parte din întârzieri, Muzeul Județean a întreprins demersurile necesare în vederea angajării unui expert în achiziții publice. În acest sens, a fost transmisă o scrisoare de notificare către Autoritatea de Management și a fost introdusă o nouă funcție în echipa de implementare, expert în achiziții.

#### **GA 2 - Plan de informare și comunicare**

##### **Activitatea 2.1 - Organizarea conferințelor de presă**

Beneficiarul Principal. (Consiliul Raional Soroca)

1. Au fost elaborate și expediate 62 de invitații pentru participării la Conferința de lansare în municipiul Soroca, Republica Moldova;
2. Elaborată agenda Conferinței de Lansare;
3. Elaborat și publicat Comunicatul de presă informativ cu privire la Conferința de Lansare a proiectului;
4. Elaborată și expeditată la BRCT Iași notificarea de aprobare a materialelor de vizibilitate (pliant, bannere, roll-up, folder, agendă);
5. Contractată firma care a prestat servicii de organizare a Conferinței de Lansare a proiectului;
6. Desfășurat evenimentul cu 50 de participanți, mun.Soroca pe 22.07.2021 (livrabil D2.1.1)

Beneficiarul 2. (Consiliul Județean Vaslui)

1. Au fost elaborate și expediate 40 de invitații pentru participanții la Conferința de lansare în municipiul Vaslui, România;
2. Elaborată agenda Conferinței de Lansare;
3. Elaborat și publicat Comunicatul de presă informativ cu privire la Conferința de Lansare a proiectului;
4. Elaborată și expediată la BRCT Iași notificarea de aprobare a materialelor de vizibilitate (pliant, bannere, roll-up, folder, agendă);
5. Contractată firma care a prestat serviciile de organizare a Conferinței de Lansare;
6. Desfășurat evenimentul cu 35 de participanți, mun. Vaslui pe 24.09.2021 (livrabil D2.1.2)

**Planificate: 4 Conferințe de Presă, 2 Conferințe de lansare și închidere proiect în Republica Moldova și 2 astfel de Conferințe în România.**

**Realizate: 2 Conferințe de Presă, 1 Conferință de lansare proiect în Republica Moldova și 1 astfel de Conferință în România.**

### **Activitatea 2.2 - Emiterea periodică de comunicate de presă și publicitate pe rețelele de socializare**

În conformitate cu prevederile Anexei H3 - Vizibilitatea proiectului și programului, a fost stabilit un calendar pentru comunicatele de presă care sunt publicate în mass-media:

- Beneficiar principal - Consiliul Raional Soroca - 3 comunicate de presă: unul pentru conferința de lansare (Anul 1), unul pentru Festivalul Cultural Medieval - „Porțile Deschise Soroca” (Anul 2) și unul pentru conferința finală (Anul 2); (Livrabil D 2.2.1, D2.2.2, 2.2.4);
  - 1 Articol publicat cu privire la lansarea proiectului în ziarul raional „Ziarul Nostru”. LB 15.07.2021 (Livrabil D 2.2.1).
- Beneficiarul nr. 1 - Județul Vaslui: 2 comunicate de presă: unul pentru lansarea proiectului Anul 1), și unul la finalul implementării proiectului (Anul 2) și 11 comunicate pe pagina oficială a Consiliului Județean Vaslui și social media.
  - 1 Articol publicat cu privire la lansarea proiectului în ziarul „Curierul Național”. B1 23.09.2021(Livrabil D 2.2.1)
- Beneficiarul nr. 2 - Muzeul Județean Ștefan Cel Mare: 3 comunicate de presa: unul pentru conferința de lansare (Anul 1), unul pentru Festivalul Cultural Medieval (Anul 2) și unul pentru conferința finală (Anul 2) și 12 comunicate pe pagina oficială a Muzeul Județean Vaslui și social media.

**Planificate: 8 comunicate de presă PL,P1,P2,**

**Realizate: 3 comunicate de presă LP,P1,P2**

### **Subactivitatea 2.2.5**

Beneficiarul Principal a dezvoltat și publicat pe pagina web a Consiliului Raional Soroca 19 comunicate privind unele dintre activitățile/acțiunile desfășurate în cadrul proiectului. (<http://www.soroca.org.md/index.php/home/proiecte-finantate-din-surse-externe?limitstart=0>) după cum urmează:

1. 1 Articol elaborat și publicat despre decizia guvernului Republicii Moldova privind scutirea de TVA pentru proiectele finanțate din exterior și despre demararea procedurii de achiziție, pagina web a Consiliului Raional Soroca: [www.soroca.org.md](http://www.soroca.org.md), 28.06.2021;

2. 1 Articol publicat cu privire la lansarea proiectului pe site-ul CRS: [www.soroca.org.md](http://www.soroca.org.md), 16.07.2021;
3. 1 Articol publicat cu privire la lansarea proiectului pe pagina Facebook a CRS, 06.07.2021;
4. 1 Buletin Informativ elaborat și publicat cu privire la evaluarea și desemnarea ofertelor câștigătoare în cadrul procedurilor de achizițiile pentru contractarea serviciilor de audit, consultanță, traducere și materiale promoționale, pagina web a raionului Soroca Consiliu: [www.soroca.org.md](http://www.soroca.org.md), 26.07.2021
5. 1 Buletin Informativ elaborat și publicat referitor la contractarea serviciilor arheologice (de cercetare) și de clarificare istorică cu privire la problemele de arhitectură și obținerea strictă a datelor necesare pentru conservarea științifică / restaurarea componentei de piatră și lemn a fortificației medievale Cetatea Soroca, pagina web al Consiliului Raional Soroca: [www.soroca.org.md](http://www.soroca.org.md), 24.08.2021
6. 1 Buletin Informativ elaborat și publicat privind procedurile de achiziție cu privire la contractarea serviciilor de expertiză tehnică a Cetății Soroca, 10.08.2021, pagina web a Consiliului Raionul Soroca : [www.soroca.org.md](http://www.soroca.org.md), 10.08.2021;
7. 1 Buletin Informativ elaborat și publicat buletinului privind ședința de lucru cu proiectantul , experții tehnici și arheologi, pagina web a Consiliului Raionului Soroca: [www.soroca.org.md](http://www.soroca.org.md), 03.09.2021;
8. 1 comunicat de presă elaborat și postat referitor la conferința de lansare a proiectului , Județul Vaslui pe pagina web a Consiliului Raional Soroca: [www.soroca.org.md](http://www.soroca.org.md),30.09.2021;
9. 1 Comunicat de presă cu privire la 6 luni de implementare a Proiectul „Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, pagina web a Consiliului Raionul Soroca [www.soroca.org.md](http://www.soroca.org.md), publicat la data de 11.10.2021;
10. 1 Comunicat de presă privind întâlnirea comună de lucru cu participarea experților tehnici, arheologi și arhitecți în cadrul proiectului Ștefan cel Mare - istorie comuna, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui; 1 HARD / 2.1 / 50, pagina web a Consiliului raional Soroca: [www.soroca.org.md](http://www.soroca.org.md), 27.10.2021
11. 1 Comunicat de presă privind finalizarea Expertizei tehnice și a săpăturilor arheologice din interiorul cetății Soroca, proiectul „Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, 1 HARD / 2.1 / 50, publicat pe pagina web a Consiliului Raional Soroca; [www.soroca.org.md](http://www.soroca.org.md), 21.12.2021;
12. 1 Comunicat de presă despre Simpozionul științific „Ștefan cel Mare și monumentele sale din județul Vaslui”, elaborat și publicat pe pagina web a Consiliului Raional Soroca; [www.soroca.org.md](http://www.soroca.org.md), 14.01.2022;
13. 1 Comunicat de presă cu privire la Ședința interministerială organizată în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, 1 HARD/2.1/50 Program finanțat de către Uniunea Europeană, elaborat și publicat pe pagina web al Consiliului Raional Soroca; [www.soroca.org.md](http://www.soroca.org.md) , 10 Aprilie 2022;
14. 1 Comunicat de presă cu privire la Achiziționarea Machetei Cetății Soroca la scară mică (2m2) cioplită în piatră în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”,1 HARD/2.1/50, publicat pe pagina web al Consiliului Raional Soroca; [www.soroca.org.md](http://www.soroca.org.md), 19 Aprilie 2022;
15. 1 Comunicat de presă privind ședința Consiliul Națională al Monumentelor Istorice, în discuții proiectul tehnic de restaurare a Cetății Soroca, activitate din cadrul proiectului, Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui, elaborat și publicat pe pagina web a Consiliului Raional Soroca; [www.soroca.org.md](http://www.soroca.org.md), 14.06.2022;

16. 1 Comunicat de presă privind vizita de documentare la Soroca a partenerilor de proiect, elaborat și publicat pe pagina web a Consiliului Raional Soroca; [www.soroca.org.md](http://www.soroca.org.md), 29.06.2022;
17. 1 Comunicat de presă privind ședința comună de lucru cu partenerii proiectului, elaborat și publicat pe pagina web a Consiliului Raional Soroca; [www.soroca.org.md](http://www.soroca.org.md), 29.06.2022;
18. 1 Comunicat de presă privind vizita de monitorizare a Unității de Management din România, elaborat și publicat pe pagina web a Consiliului Raional Soroca; [www.soroca.org.md](http://www.soroca.org.md), 18.11.2022;
19. 1 Anunț cu privire la lansarea procedurii de achiziții pentru contractarea lucrărilor de restaurare a Cetății Soroca, elaborat și publicat pe pagina web a Consiliului Raional Soroca; [www.soroca.org.md](http://www.soroca.org.md), 18.11.2022;

**Planificate: 50 de comunicate pe site-ul oficial și social media**

**Realizate: 42 de comunicate pe site-ul oficial al LP,P1,P2 și social media**

### **Activitatea 2.3 - Elaborarea si Publicarea materialelor promotionale si de vizibilitate**

Beneficiar principal:

1. A fost inițiată și desfășurată procedura de achiziții pentru manufacturarea/fabricarea modelelor miniaturale cu Cetatea Soroca, Contract no.6/12.07.2021 (D2.3.7) și au fost confecționate și livrate 200 de machete ale cetății Soroca;
2. În baza Contractului de Servicii de tipărire/editare materiale cu nr. 3/ 30.06.2021 au fost editate; 2 bannere (livrabil D2.3.4), 500 mape de prezentare (livrabil D2.3.5), 1 panou temporar livrabil 2.3.11), 3 roll-upi (livrabil D2.3.13), 500 agende (livrabil D2.3.16), 1000 pliante (livrabil D2.3.12), 200 calendare (livrabil D2.3.17), 25 stickere (livrabil D2.3.24),

**Planificate: 25 de tipuri de materiale de vizibilitate**

**Realizate: 9 tipuri de materiale de vizibilitate**

Beneficiarul nr. 1:

- 5 hărți (D2.3.19) care prezintă traseul turistic cultural pe ruta județul Vaslui-Chișinău și Consiliul raional Soroca, au fost amplasate în punctele cu trafic intens din județul Vaslui;
- 1 Panou publicitar temporar (D.3.11) a fost realizat și amplasat temporar la locul lucrărilor

**Planificate: 3 tipuri de materiale de vizibilitate**

**Realizate: 2 tipuri de materiale de vizibilitate**

Beneficiarul nr. 2:

1 contract semnat pentru contractarea serviciilor de editare a materialelor de vizibilitate asupra proiectului, nr562/ 12.04.2022;

În baza acestui Contract au fost editate 2 bannere (livrabil D2.3.4), 500 Foldere (livrabil D2.3.5), 3 roll-upi (livrabil D2.3.13), 500 agende (livrabil D2.3.16), 1000 pliante (livrabil D2.3.12), 200 calendare (livrabil D2.3.17), 100 postere pentru promovarea Expoziției tematice, 50 postere pentru vizibilitatea proiectului; 50 Postere în limba română pentru a promova Expoziția Tematică, 50 Postere în engleză pentru a promova Expoziția tematică, livrabile (2.3.6.) 2500 pliante pentru comunicare și vizibilitate, 750 pliante în limba română cu elemente de informare și vizibilitate ale proiectului, 750 pliante în limba engleză cu informații și elemente de vizibilitate ale proiectului, (livrabile 2.3.12).

**Planificate: 22 de tipuri de materiale de vizibilitate**

**Realizate: 8 tipuri de materiale de vizibilitate**

### **GA 3 - Organizarea de manifestări culturale comune pe ambele părți în vederea promovării patrimoniului cultural istoric al Cetății Soroca și Ansamblul Monumental Podul Înalt**

#### **Activitatea 3.1 - Organizarea Simpozionului Științific „Ștefan Cel Mare” și a monumentelor ștefaniene din județul Vaslui.**

Simpozionul științific (livrabil D3.1.1) „Ștefan Cel Mare” și monumentele Ștefaniene din județul Vaslui” a avut loc luni, 10 ianuarie 2022, începând cu ora 13.00. Evenimentul a fost organizat de Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui - în calitate de partener nr.2, cu Consiliul Raional Soroca – lider beneficiar de proiect și Consiliul Județean Vaslui – partener nr.1.

Evenimentul cultural-științific a avut loc în Sala „Artă” a Muzeului și s-a bucurat de un public larg. La eveniment au participat parteneri și beneficiari direcți și indirecti ai proiectului, grupuri țintă, mass-media locală și națională, organizații și asociații culturale din județul Vaslui. Simpozionul științific a avut ca scop promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric din timpul domniei lui Ștefan Cel Mare (Ștefan cel Mare) 1457-1504, existent în județul Vaslui și raionul Soroca. Unul dintre obiectivele acestui eveniment cultural-științific a fost acela de a stabili împreună cu partenerii de proiect un posibil traseu Ștefanian comun, dar și o anumită strategie de dezvoltare cultural-turistică a celor două regiuni. Aceste obiective și-au propus să fie prezentate prin comunicările și dezbaterile care au avut loc în cadrul evenimentului.

În concluzie, acest eveniment cultural de excepție s-a bucurat de prezența unui public numeros (100 de persoane). Evenimentul s-a bucurat de un real succes care va duce la consolidarea relațiilor dintre România și Republica Moldova, precum și la dezvoltarea continuă a unei colaborări transfrontaliere de durată, cu evidențierea legăturilor și moștenirilor istorice, ca bază solidă pentru un parteneriat durabil.

La finele acestui eveniment, echipa de proiect a Beneficiarului nr.1 a finalizat o Strategie de vizibilitate a obiectivelor turistice amplasate pe traseul turistic, Raionul Soroca - Județul Vaslui și a realizat o Hartă care să evidențieze aceste obiective, care sunt amplasate în punctele cu trafic intens.

**Planificat: 1 simpozion**

**Realizat: 1 simpozion**

#### **Activitatea 3.2 - O expoziție tematică itinerantă „Epoca lui Ștefan cel Mare reflectată asupra patrimoniului Muzeal de pe ambele maluri ale râului Prut”**

Beneficiarul nr. 2

În data de 24.08.2022 Muzeul Județean „Ștefan Cel Mare” a organizat evenimentul cultural, în Sala „Multimedia” a Muzeului și s-a bucurat de un public larg (**52 de persoane**) și **12 invitați**. La eveniment au participat parteneri și beneficiari direcți și indirecti ai proiectului, grupuri țintă, mass-media locală și națională, organizații și asociații culturale din județul Vaslui. Expoziția tematică itinerantă a avut ca scop promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric din timpul domniei lui Ștefan cel Mare (1457-1504), existent în județul Vaslui și raionul Soroca. Tocmai din acest motiv, Expoziția a cuprins obiecte de moștenire culturală din epoca lui Ștefan cel Mare care reflectă o cultură materială și spirituală înfloritoare a acelei perioade.

**Planificate: 3 expoziții**

**Realizate: 1 expoziție**

## **GA4: Lucrări de restaurare și conservare la Cetatea Soroca și la Ansamblul Monumental Podul Înalt care întruchipează Statuia evestră a lui „Ștefan Cel Mare” din județul Vaslui**

### **Activitatea 4.1 - Întocmirea și derularea procedurilor de achiziție pentru lucrări.**

**Subactivitatea 4.1.1.** Elaborarea dosarului teste arheologice și semnarea Contractului.

Beneficiar principal:

Acțiunea cu privire la efectuarea săpăturilor arheologilor în incinta cetății Soroca a fost propusă ca urmare a condițiilor din Fișa de Avizare cu Nr.4 din 07 februarie 2020 la etapa de precontractare prin care „elementele interioare și exterioare ale cetății se vor executa doar în conformitate cu proiectul tehnic elaborat în baza rezultatelor studiilor exhaustive arheologice și istoric arhitecturale, examinat și aprobat de CNMI pe etape”.

La etapa de inițiere și desfășurare a procedurii de achiziții pentru contractarea săpăturilor arheologice a fost emisă o scrisoare cu nr.05/2-09/2698 din 04.06.2021 în adresa Ministerului Culturii prin care am solicitat respectuos să ne se prezinte un Caiet de sarcini privind cercetarea arheologică cu scopul clarificării problemelor arhitectural istorice și obținerii datelor strict necesare pentru conservarea/restaurarea Cetății Soroca. Ca urmare a inițierii și desfășurării procedurilor de achiziții la data de 9 august 2021 a fost semnat contractul de prestări servicii a săpăturilor arheologice. În luna noiembrie 2021 după finalizarea săpăturilor arheologice a fost elaborată și expediată în adresa Ministerului Culturii RM scrisoarea de solicitare a examinării Raportului Arheologic, nr. i02/1-20/1010 din data de 01.12.2021.

**Subactivitatea 4.1.2 Elaborarea dosarului pentru lucrările de infrastructură și semnarea Contractului de lucrări.**

Beneficiar principal:

Procedura de achiziții pentru contractarea lucrărilor de restaurare la Cetatea Soroca a înregistrat întârzieri semnificative, din cauza sarcinii administrative excesive de obținere a unui aviz de la Ministerul Culturii – Consiliul Național al Monumentelor Istorice, necesar pentru demararea procedurii de achiziție de lucrări. Întregul proces a fost foarte lung, laborios și a dus la modificări în proiectul tehnic. Demersul a început cu un prim demers în luna decembrie 2021 prin expedierea în adresă scrisoarea de solicitare cu nr. i02/1-20/1010 privind examinarea Raportul Arheologic și Raportul expertizei tehnice de Continuare a lucrărilor de restaurare la Cetatea Soroca și s-a încheiat 9 luni mai târziu, la 23.08.2022, când a fost emis avizul nr.04/2-09/1794 de către Consiliul Național al Monumentelor Istorice, aprobând astfel restaurarea cetății cu condiția de efectuare a săpăturilor arheologice.

Următorul pas obligatoriu a fost ca proiectul tehnic să fie avizat de către Serviciile de Stat de Verificare și Expertizare a Proiectelor și Construcțiilor, instituție care a emis raport favorabil la 03 octombrie 2022. După aceea, la 13 octombrie 2022, autorizația de construire nr. 80/AC-22 a fost emisă de Municipiul Soroca, în conformitate cu forma revizuită a proiectului tehnic care cuprindea recomandările făcute de Consiliul Național al Monumentelor Istorice.

Pentru a nu întârzia și mai mult lucrările de restaurare a Cetății Soroca, în data de 30 noiembrie 2022 a fost lansată procedura de achiziție pentru acele părți de lucrări care au fost avizate de către CNMI.

În consecință, din cauza cerințelor impuse de Ministerul Culturii RM, linia bugetară 3.2 “Execuția infrastructurii” a fost subdivizată în liniile bugetare 3.2.1 “Restaurare caroserie” (în valoare de 747.638,71 euro) și 3.2.2. “Execuție galerie din lemn” (în valoare de 12.0661,29 euro). Pentru operarea modificărilor la defalcarea liniei bugetare a fost necesar întocmirea și depunerea Adenddumului nr.2 pentru a primi aprobarea Uniunii Europene.

Ca urmare a depășirilor divergențelor în inițierea și desfășurarea procedurii de achiziție pentru contractarea lucrărilor de restaurare la Cetatea Soroca etapa 2, în data de 30.11.2022 a fost dat startul prin scrisoarea de Invitație la Licităția deschisă Locală Nr.i02/1-1-18/1241, publicată pe sait-ul oficial al Consiliului Raional Soroca.

La data de 31.01.2023 a avut loc ședința de deschidere a ofertelor, în cadrul căreia nu a fost depusă nici o ofertă, în acest sens procedura de licitație deschisă locală a fost anulată.

În scopul de a evita riscul implementării proiectului, și a timpului limitat în realizarea lucrărilor de restaurare, a fost luată decizia în baza regulilor PRAG UE de a iniția procedura negociată, prin intermediul căreia au fost identificați 6 potențiali ofertanți cu experiență similară în restaurarea monumentelor istorice din România și Republica Moldova, care au o fost invitați pe data de 22.02.2023 să participe la runda de negocieri.

La prima rundă de negocieri din data de 28.02.2023 a participat doar o companie de construcții cu reședință din Republica Moldova din cei șase invitați, în cadrul căreia a fost discutate, termenii de executare a contractului, graficul de execuție și lucrările ce urmează a fi realizate, precum și Avizul condiționat emis de CNMI. Până la data limită 16.03.2023 a fost depusă doar o singură ofertă de către compania „MOLDSERCON SRL”, în urma evaluării documentelor oferta a fost desemnată câștigătoare.

La data de 27.03.2023 a fost semnat contractul de antrepriză nr.14 cu compania „MOLDSERCON SRL”.

**Subactivitatea 4.1.3.** Elaborarea Dosarului pentru contractarea serviciilor de supraveghere tehnică din partea beneficiarului.

Procedura de achiziții publice pentru contractarea serviciilor de supraveghere tehnică a fost inițiată la data de 27.02.2023 prin expedierea scrisorilor de invitație la procedură cu nr.i02/1-18/194/, la data de punere a ofertelor au fost prezentate o singură ofertă care în urma evaluării a fost desemnată neconformă deoarece nu s-a încadrat în condițiile indicate în Caietul de sarcini.

Aceasta a fost inițiată o procedură repetată pentru contractarea serviciilor supraveghetorului tehnic. Ca rezultat a procedurii repetate în data de 31.03.2023 a fost semnat Contractul nr.15 de prestare servicii Supraveghere Tehnică.

**Subactivitatea 4.1.4.** Elaborarea dosarului de achiziție cu privire la contractarea serviciului de elaborare a proiectului tehnic.

Activitate realizată la etapa de precontractare. Contract nr.14 semnat la 03.12.2019.

**Subactivitatea 4.1.5.** Elaborarea Dosarului de achiziții pentru contractarea serviciului de expertiză tehnică.

Activitate realizată în primul an de implementare a proiectului la etapa de inițiere a procedurii de achiziții în sine, cu semnarea Contractului cu nr. 10/24.08.2021

**Planificate: 5 dosare de achiziție, 5 Contracte**

**Realizate: 5 dosare de achiziție, 5 Contracte**

**Activitatea 4.2 - Reabilitarea parțială a Ansamblului Monumental de la „Podul Înalt, Vaslui.**

**Subactivitatea 4.3.1**

Reabilitarea Ansamblului Monumental de la „Podul Înalt, Vaslui” a început în august 2022.

Ordin de începere a lucrărilor a fost emis la 17.08.2022, iar livrarea de șantier a fost efectuată la 18.08.2022.

Motivul modificării pentru activitatea planificată:

Procedura de achiziție pentru lucrări a fost lansată de două ori, Prima lansare a avut loc pe 14 septembrie 2021, iar a 2-a lansare pe 14 ianuarie 2022. Ambele proceduri de achiziție pentru lucrări

au fost verificate de Agenția Națională pentru Achiziții Publice, ceea ce a dus la întâzieri în procedura de achiziție. Termenul limită de deschidere a ofertelor pentru a doua lansare a procedurii de achiziție a fost 17 martie 2022. Nici de această dată nu au fost depuse oferte. Având în vedere că nu au fost depuse oferte pentru procedura de achiziție a lucrărilor, care a fost lansată a doua oară, a fost solicitată de la planificator o nouă valoare estimată, actualizată data de 08.07.2021.

Procedurile de achiziție pentru lucrări sunt acum finalizate. (Contract de lucrări - Contract nr. 12013/03.08.2022 cu SC PAVMIR AGRO SRL (D4.1.2). Lucrările sunt în derulare.

La Contractul de Grant au fost semnate acorduri adiționale după cum urmează:

1. Addendum nr.1 din 08.11.2022 (Extinderea perioadei de implimentare a proiectului până la 31.12.2023; Județul Vaslui - redistribuirea economiilor înregistrate pe buget pentru liniile bugetare: executarea lucrărilor de restaurare și supravegherea șantierului);
2. Addendum nr.2 din 20.02.2023 ( Consiliul Raional Soroca - separarea liniei bugetare în valoare de 868 300 euro privind executarea lucrărilor de restaurare a Cetății Soroca în două linii bugetre: 733 890 euro pentru lucrări de consolidare a zidăriei Cetății Soroca, 134 410 euro pentru lucrări de instalare a galeriei din lemn).

### **Suma bugetului total a proiectului nu a suferit modificări.**

La moment este în examinare adresa de înaintare a solicitării pentru Addendum nr.3 privind alocarea suplimentară a surselor financiare pentru P.1.Consiliul Județean Vaslui în valoare de 223 266,32 euro pentru linia bugetară "Executarea lucrărilor de restaurare".

La 29.06.2021 la contul bancar al proiectului înregistrat la BNM a fost înregistrată intrarea sumei prefinanțării din partea UE în valoare de 302 370, 15 euro inclusiv:

- cota parte Consiliul Raional Soroca - 114 778.81 euro;
- cota parte Județul Vaslui - 110 383.12 euro;
- cota parte Muzeul Vaslui - 77 208.22 euro.

Consiliul Raional Soroca a alocat cofinanțare după cum urmează:

- Decizie nr.2/41 din 22 aprilie 2021 - 650 000 lei;
- Decizie nr. 1/21 din 17 februarie 2022 – 1 034 000 lei.

Din Bugetul consolidat a proiectului ( pentru toți beneficiarii) a fost înregistrate cheltuieli la data de 01 aprilie 2023 în sumă totală de 446 405,96 euro (curs InforEuro 04/2023).

Soldul mijloacelor financiare nevalorificate la 31 martie 2023 constituie:

- din suma prefinanțării UE - 39 603,81 euro;
- din suma cofinanțării CR Soroca – 564 007 lei.

Igor Țărălungă,  
Manager Proiect





**REPUBLICA MOLDOVA  
CONSILIUL RAIONAL SOROCA**

**DECIZIE**

Cu privire la proiectul  
„Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu  
comun, Soroca - Vaslui”, 1HARD/2.1/50

Consiliul Raional Soroca întrunit în ședință ordinară pe data de 06 noiembrie 2020;

În temeiul:


- Notificărilor, nr.627 din 12.10.2020 și nr.2380 din 14.10.2020, parvenite din partea Comitetului de Selecție a Proiectelor, BRCT Iași, România;
- Deciziei Consiliului raional Soroca nr. 05/04 din 05.11.2015 privind aprobarea Acordului de Cooperare între Județul Vaslui (România) și Raionul Soroca (Republica Moldova) și a Actului Adițional nr.1;
- Art. 43 alin.2 al Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

**DECIDE :**

1. Se aprobă proiectul „Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”, 1HARD/2.1/50, finanțat de UE prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova ENI 2014-2020 cu valoarea totală de 1 664 118,4 EURO;
2. Se aprobă garantarea cofinanțării în sumă de 118 633,00 Euro, ceea ce constituie 7,13 % din valoarea totală a proiectului de 1 664 118,4 EURO și respectiv 71,29 % din total cofinanțare la nivel de proiect, de 166 411.84 Euro, precum și orice cheltuială neeligibilă sau orice alte costuri necesare pentru implementarea proiectului;
3. Se împuternicește Președintele raionului Soroca, Dl Rusnac Veaceslav să semneze contractul de grant și alte documente aferente contractului;
4. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Registrul de Stat al Actelor locale și totodată se comunică prin transmiterea copiilor:
  - Președintelui Raionului Soroca;
  - Direcției Finanțe Soroca;
  - Serviciului Proiecte Investiționale;

Președinte al ședinței

Contrasemnat



Melnic Maxim

Zabrian Stela,  
Secretar al Consiliului Raional Soroca

nr. 5/6  
din 06 noiembrie 2020  
municipiul Soroca